График производства работ

Объект: "Жилищный комплекс с встроенно-пристроенными помещениями на проспекте Победы 24, 26, в Шевченковском районе г. Киев

ЭТАП 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДОСТРОЙКА ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С-1, С-2

Заказчик: ПАО "Киевский завод" Аналитприбор"

№ п/п	Наименование раздела	Продолжительность	Начало	Окончание	2 016											
					Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
I	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ															
1	Разработка стадии "ЭП" согласно концепции (ТРЦ, С-1, С-2)	28	12.07.2015	10.08.2015												
2	Получения ТУ	185	10.08.2015	15.02.2016												
3	Стадия "Проект" с прохождением экспертизы	191	20.08.2015	01.03.2016												
4	Прохождение комплексной експертизы	101	20.11.2015	01.03.2016												
5	Разработка "РД" секции С-1, С-2	100	20.01.2016	30.04.2016												
7	Проект дизайнерских решений	161	20.11.2015	01.05.2016												
II	Строительно монтажные работы															
166	Статья 1 Подготовка и обеспечение строительной площадки	91	01.12.2015	01.03.2016												
172	Статья 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	290	20.01.2016	05.11.2016												
173	СМР Секция С1 (Победы)	219	20.02.2016	26.09.2016												
193	Демонтажные рааботы стены и перегородки	60	20.02.2016	20.04.2016												
174	Фасад	130	01.03.2016	09.07.2016												
193	Устройство кладки (самонесущие, несущие стены и перегородки)	30	15.04.2016	15.05.2016												
194	Устройство кровель здания (в том числе балконы ,терассы, примыкания и т.д.) без учета решения по куполу	35	01.05.2016	05.06.2016												
195	Изготовление, монтаж и антикоррозионная защита мелких металлоконструкций - поручни, лестницы, и др.	60	01.05.2016	30.06.2016												
195	Внутренние инжинерные сети	150	20.05.2016	17.10.2016												
192	Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция подземной и цокольной части здания	30	01.05.2016	31.05.2016												
182	Внутренняя отделка	120	01.06.2016	29.09.2016												
197	Устройство лифтового оборудования	50	01.06.2016	21.07.2016												
	СМР Секция С2 (Ванды Василевской)	259	11.01.2016	26.09.2016												
174	Фасад	140	01.02.2016	20.06.2016												
193	Демонтажные рааботы стены и перегородки	70	15.02.2016	25.04.2016												
193	Устройство кладки (самонесущие, несущие стены и перегородки)	60	20.03.2016	19.05.2016												
194	Устройство кровель здания (в том числе балконы ,терассы, примыкания и т.д.)	45	01.05.2016	15.06.2016												
195	Изготовление, монтаж и антикоррозионная защита мелких металлоконструкций - поручни, лестницы, и др.	60	20.03.2016	19.05.2016												
195	Внутренние инжинерные сети	170	20.04.2016	07.10.2016												
192	Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция подземной и цокольной части здания	30	01.05.2016	31.05.2016												
182	Внутренняя отделка	120	01.05.2016	29.08.2016												
197	Устройство лифтов	60	01.07.2016	30.08.2016												
199	Пуско-наладка диспетчеризация и допуск на постоянную эксплуатацию*	25	01.09.2016	26.09.2016												
	Инжинерные сети															
	Выполнение ТУ водоснабжение*	180	20.05.2016	16.11.2016												
	Выполнение ТУ канализация*	180	20.05.2016	16.11.2016												
	Выполнение ТУ ливневая канализация	180	20.05.2016	16.11.2016												
	Выполнение ТУ Газ (или городские теплосети)	180	20.05.2016	16.11.2016												
III	Ввод объекта в эксплуатацию, получение сертификата соответствия	70	01.10.2016	10.12.2016												