График производства работ

Объект: "Жилищный комплекс с встроенно-пристроенными помещениями на проспекте Победы 24, 26, в Шевченковском районе г. Киев
ЭТАП 2 СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЦ

Заказчик: ПАО "Киевский завод" Аналитприбор"

№ п/п	Наименование раздела	Продолжительность	Начало	Окончание	2 016												2017						
					Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
I	Строительно монтажные работы																						
166	Статья 1 Подготовка и обеспечение строительной площадки	126	15.01.2016	20.05.2016																			
167	Временное электроснабжение	30	15.01.2016	14.02.2016																			
168	Устройство подачи воды на стройплощадку по временной схеме	20	15.02.2016	06.03.2016																			
169	Временные дороги, проезды, площадки, бытовки, уборка мусора	30	10.03.2016	09.04.2016																			
170	Подъёмное оборудование	90	01.02.2016	01.05.2016																			
171	Организация мойки автотранспорта	25	25.04.2016	20.05.2016																			
225	**Общестроительные работы ТРЦ**	**470**	**10.01.2016**	**25.07.2017**																			
	Зона ФИТНЕСА		**10.02.2016**	**20.07.2017**																			
226	**Демонтажные работы с планированием площадки**	**45**	**20.02.2016**	**05.04.2016**																			
230	**Устройство шпунтового ограждения**	**85**	**17.05.2016**	**10.08.2016**																			
236	**Устройство свайного поля**	**35**	**20.07.2016**	**24.08.2016**																			
264	**Устройство каркаса здания**	**70**	**10.07.2016**	**18.09.2016**																			
264	**Устройство кровли и навесов**	**40**	**20.09.2016**	**30.10.2016**																			
264	**Устройство фасадов**	**45**	**10.10.2016**	**24.11.2016**																			
264	**Устройство котельной**	**80**	**01.09.2016**	**20.11.2016**																			
279	**Внутренние инжинерные сети**	**120**	**20.10.2016**	**17.02.2017**																			
279	**Отделка помещений с устройством технологии под передачу Арендатору**	**190**	**01.11.2016**	**10.05.2017**																			
	ЗОНА КИНОТЕАТРА И УЧАСТКА ПОБЕДЫ 26		**10.02.2016**	**10.02.2016**																			
226	**Земляные работы с планированием площадки**	**70**	**20.02.2016**	**30.04.2016**																			
230	**Устройство шпунтового ограждения**	**80**	**15.05.2016**	**03.08.2016**																			
236	**Устройство свайного поля**	**70**	**20.06.2016**	**29.08.2016**																			
264	**Устройство каркаса здания**	**120**	**20.08.2016**	**18.12.2016**																			
264	**Устройство кровли и навесов**	**60**	**20.10.2016**	**19.12.2016**																			
264	**Устройство фасадов**	**100**	**20.10.2016**	**28.01.2017**																			
279	**Внутренние инжинерные сети**	**150**	**10.12.2016**	**09.05.2017**																			
279	**Отделка МОПов**	**150**	**10.03.2017**	**07.08.2017**																			
279	**Пуско-наладка диспетчеризация и допуск на постоянную эксплуатацию***	**50**	**10.06.2017**	**30.07.2017**																			
III	**Ввод объекта в эксплуатацию, получение сертификата соответствия**	35	20.06.2017	25.07.2017																			